Užsakovas:									
Rangovas:	UAB Ecohouse					Planuojama medžiagų išeiga			
Objektas: m^2	101 Ramunės ECO-5, be apšiltinimo					Sudaryta 2020 m. gegužės mėn. kainų lygiu			
Adresas:									
Sutartis:						$1m^2$ kaina be pvm	268,31 €		
Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Kaina				Medžiagos	Darbo sąn.	Įrengimai	Viso
1.	Medžiagos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Viso				
Sip	SIP plokštė 2500*100	vnt	35	36,67	1283,57				
	SIP plokštė 2500*150	vnt	38	42,57	1617,77				
	SIP plokštė 2800*150	vnt	23	47,67	1096,35				
	SIP plokštė 3000*200	vnt	91	58,01	5278,55				
Osb	OSB SWISS KRONO 2.500*0.675*22mm	m^2	110	6,59	724,89				
Putos	Putos mont. MEGA, Titanium Pro 900ml	vnt	168	4,14	695,52				
Mediena	Mediena 98*6000	m^3	1,500	362,33	543,50				
	Mediena 148*6000	m^3	5,000	375,41	1877,07				
	Mediena 198*6000	m^3	14,000	375,41	5255,78				
Varžtai	Medsr. 8x240/80 SPEED TX40	vnt	80	0,38	30,36				
	Medsr. 8x260/80 il.galva	vnt	180	0,37	66,24				
	Medsr. 5*100 SPEED TX25,	vnt	5000	0,04	184,00				
	Vinys 25x45 NK RING Z	vnt	55000	0,0040	221,38				
	Pakavimo plėvelė	b.m.	119	1,80	213,76				
	Greitvinė	vnt	100	0,13	12,65				
	Reguliuojama kolonos atrama 100x100x8	vnt	7	10,00	70,00				
	Sijos atramos 51x195x2	vnt	50	0,83	41,40				
	Izoliacija pamatams	m	100	0,13	13,46				
	Ankeris M10*100/25 Zn	vnt	28	0,58	16,34				
	Sąsaga 11/06 (2,5)	vnt	16460	0,001	13,63				
	Viso:					19256,22			
2.	Darbų aprašymai								
	Neoporo pjaustymas	m^2	617		300,97				
	Sipų klijavimas	vnt	187		656,37				
	Sipų pjaustymas	m^2	649,88		2956,93				

	Medienos pjaustymas	m^3	20,500		1022,50				
	Pakavimas	m^2	617		722,34				
	Viso:						5659,11		
3.	Kitos išlaidos								
	Pridėtinės medžiagų išlaidos + 5 proc.					962,81			
	Kitos darbo užmok. ir nenumatytos išlaidos + 5 proc.						282,96		
	Nusidėvėjimas ir amortizacija	d.	20					938,07	
	Viso:								2183,84
							Viso be PVM		27099,17
							PVM	21%	5690,83
							Viso su PVM		32790,00